



CRONONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Revisão 00

ID	DESCRIÇÃO	TOTAL + BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.1	ETAPA		TOTAL Mês	R\$ 101.803,50	R\$ 254.374,95	R\$ 74.594,70	R\$ 648.994,94	R\$ 255.291,00	R\$ 15.078,89
				7,54%	18,84%	5,52%	48,07%	18,91%	1,12%
			TOTAL ACUMULADO	R\$ 101.803,50	R\$ 356.178,45	R\$ 430.773,15	R\$ 1.079.768,09	R\$ 1.335.059,09	R\$ 1.350.137,98
			R\$ 1.350.137,98	7,54%	26,38%	31,91%	79,97%	98,88%	100,00%
	PROJETOS								
	Projetos	R\$ 64.058,57	R\$ 64.058,57 100,0%						
	SERVIÇOS PRELIMINARES								
	Serviços preliminares	R\$ 125.816,42	R\$ 37.744,93 30,0%	R\$ 62.908,21 50,0%	R\$ 12.581,64 10,0%	R\$ 12.581,64 10,0%			
	PAPI - CABECEIRA 06								
	3.1	Infraestrutura	R\$ 96.037,17			R\$ 38.414,87 40,0%	R\$ 38.414,87 40,0%	R\$ 19.207,43 20,0%	
3.2	Equipamentos	R\$ 478.666,86		R\$ 95.733,37 20,0%		R\$ 287.200,12 60,0%	R\$ 95.733,37 20,0%		
PAPI - CABECEIRA 24									
4.1	Infraestrutura	R\$ 58.995,47			R\$ 23.598,19 40,0%	R\$ 23.598,19 40,0%	R\$ 11.799,09 20,0%		
4.2	Equipamentos	R\$ 478.666,86		R\$ 95.733,37 20,0%		R\$ 287.200,12 60,0%	R\$ 95.733,37 20,0%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	Comissionamento e homologação	R\$ 46.882,48					R\$ 32.817,74 70,0%	R\$ 14.064,74 30,0%	
5.2	Diversos	R\$ 1.014,15						R\$ 1.014,15 100,0%	

LEGENDA:

Atividade - Período de execução

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA

GERENTE QCE-03

GEPMA - SEMOBI - GOVES

assinado em 03/05/2022 06:52:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/05/2022 06:52:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA (GERENTE QCE-03 - GEPMA - SEMOBI - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-7C37C7>