



CRONOGRAMA - FASE EXECUTIVO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											Data Ref: Jan/2020			
													Região: Espírito Santo			
 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Elaborador:  Atlântico Sul CONSULTORIA		NOVOS TRAPICHES NA BAÍA DE VITÓRIA PROJETO EXECUTIVO VITÓRIA-ES PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
		ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	UNID.	MESES									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 30.162,47	0,5%	%	50,00%											50,00%
1.1.2	CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL	R\$ 68.480,63	1,0%	%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%						
1.1.3	CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS	R\$ 78.335,99	1,2%	%			12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 40.066,57	0,6%	%	25,0%			25,0%		25,0%						
2	PRAÇA DO PAPA	R\$ 1.599.526,92	24,1%	%				40,0%	40,0%	20,0%						
3	PORTO DE SANTANA CARIACICA	R\$ 1.508.436,60	22,8%	%											40,0%	20,0%
4	CENTRO DE VITÓRIA	R\$ 1.622.158,51	24,5%	%								40,0%				
5	PRAINHA DE VILA VELHA	R\$ 1.678.973,18	25,3%	%	20,0%	40,0%	40,0%			20,0%	40,0%	40,0%				
PARCIAL		R\$ 6.626.140,87	-	R\$	R\$372.305,95	R\$1.055.308,66	R\$1.748.103,37	R\$2.419.136,22	R\$3.080.152,42	R\$3.755.711,59	R\$4.414.366,99	R\$5.073.022,40	R\$5.696.205,68	R\$6.309.372,32	R\$6.626.140,87	
ACUMULADO		R\$ 6.626.140,87	-	R\$	R\$372.305,95	R\$1.055.308,66	R\$1.748.103,37	R\$2.419.136,22	R\$3.080.152,42	R\$3.755.711,59	R\$4.414.366,99	R\$5.073.022,40	R\$5.696.205,68	R\$6.309.372,32	R\$6.626.140,87	